

Project ;

Ceiling work QCB (Quality control Before Process)

บันทึกการตรวจสอบก่อนปิดฝ้า

โครงการ ;

(ตามแบบแนบ)



Construction
Management

SRP Reference
MC Reference
Date

อาคาร
ห้อง/พื้นที่

วันที่ขอปิดตรวจ.....เวลา..... วันที่ขอปิดแผ่น.....

รายการตรวจสอบ	ครั้งที่1				ครั้งที่2				หมายเหตุ	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	วัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	วัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	ครั้งที่1	ครั้งที่2
งานสุขาภิบาล										
จำนวน และแนวการเดินท่อตามแบบ										
Slope และ Support										
การทดสอบการรั่วซึม										
งานไฟฟ้า-สื่อสาร										
จำนวน และแนวการเดินท่อตามแบบ										
รอยสาย-ปิดBlock										
ตรวจสอบวงจร และค่าความเป็นฉนวน										
งานอื่นๆ										
ความเรียบร้อยของการมุงกระเบื้อง										
ความเรียบร้อยของงานเหล็กโครงหลังคา										
รอยเชื่อมเต็มทุกจุด และสีกันสนิม										
รอยร้าวท้องแผ่นพื้น-โครงสร้าง										
การเก็บโพลกอนกรีตเหนือฝ้า										
การกำหนดระดับฝ้า										
จากผู้รับเหมาก่อสร้าง					จากผู้จัดการงานก่อสร้าง					
ถึง ผู้จัดการงานก่อสร้าง ได้ทำงานแล้วเสร็จ และ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วจึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อดำเนินงานต่อไป / หมายเหตุ..... ลงชื่อ ตำแหน่ง..... วัน-เดือน-ปี เวลา น. (MainContractor)	ถึง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้ บันทึก ลงชื่อ ตำแหน่ง..... วัน-เดือน-ปี เวลา น. สำนักงานสิริปัญญาออกแบบและจัดการ (ผู้จัดการงานก่อสร้าง)									