

บัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ ; Bill of Quantity)

โครงการ : บ้านพัก คสล.1ชั้น ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

by Siripunya

งาน : อาคารบริวาร 1

26/8/2022

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		จำนวนเงิน	งวดงาน(Term of Payment)			
		จำนวน	หน่วย		งวด#1	งวด#2	งวด#3	งวด#4
	<u>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</u>							
A	งานโครงสร้าง			84,425	21,201	44,131	19,093	-
B	งานสถาปัตยกรรม			52,382	-	8,117	33,800	10,465
C	งานระบบไฟฟ้า			3,300	-	700	700	1,900
A	งานประปา-สุขาภิบาล			17,261	-	2,380	10,880	4,001
	รวม			157,368	21,201	55,328	64,473	16,366
	ค่าดำเนินการ+กำไร	10%		15,737	2,120	5,533	6,447	1,637
	รวมราคา			173,105	23,321	60,861	70,920	18,003
A	<u>งานโครงสร้าง</u>							
1	งานตีฝัງ	1	เหมา	1,500	1,500			
2	งานเสาเข็ม คอล.HP-0.15x0.5 m.	9	ต้น	7,200	7,200			
3	งานตัดหัวเสาเข็ม	9	ต้น	900	900			
4	งานขุดดิน	11	ลบ.ม.	2,401	2,401			
5	งานดินถม	5	ลบ.ม.	3,000	3,000			
6	งานทรายหยาบอัดแน่น	5	ลบ.ม.	3,500	3,500			
7	งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม.	2,700	2,700			
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง	5.8	ลบ.ม.	18,441		14,753	3,688	
9	งานไม้แบบ	57.6	ตร.ม.	17,289		13,831	3,458	
10	ตะปู	20	กก.	1,109		887	222	
11	งานเหล็กเสริม	500	86.8					
	-RB 6 MM. SR24	10	กก.	350		280	70	
	-RB 9 MM. SR24	250	กก.	8,750		7,000	1,750	
	-DB 12 MM. SD40	120	กก.	4,200		3,360	840	
	-DB 16 MM. SD40	120	กก.	4,200		3,360	840	
12	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	825		660	165	
13	โครงหลังคา เหล็กทาสีกันสนิม			-				
	จันทัน,แป	6	เส้น	4,500			4,500	
	เชื่อม, ทาสี	14.24	ตรม	3,560			3,560	
	รวมราคางานโครงสร้าง			84,425	21,201	44,131	19,093	-
B	<u>งานสถาปัตยกรรม</u>							
1	<u>งานผนัง</u>							
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	18.00	ตรม	8,100			8,100	
	งานเสา-คานเอ็น 10cm	12.00	ม.	3,600			3,600	
2	<u>งานผิวพื้น</u>						-	
	ผิวขัดมัน	ไม่มี	ตรม	Exc			Exc	
	ผิวปูกระเบื้อง	12.50	ตรม	8,125				8,125
	เข้ามุมกระเบื้อง45		เมตร	-			-	

บัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ ; Bill of Quantity)

โครงการ : บ้านพัก คสล.1ชั้น ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

by Siripunya

งาน : อาคารบริวาร 1

26/8/2022

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		จำนวนเงิน	งวดงาน(Term of Payment)			
		จำนวน	หน่วย		งวด#1	งวด#2	งวด#3	งวด#4
B	งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)							
3	งานผิวผนัง						-	
	งานฉาบเรียบ	25.0	ม.	4,000			4,000	
	งานฉาบปูนเรียบ	29.0	ตรม	8,700			8,700	
	อื่นๆ						-	
4	งานฝ้าเพดาน						-	
	ฝ้าเพดานยิบฉั้ฉาบเรียบกันชื้น	4.00	ตรม	2,400			2,400	
5	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์						-	
	D1 ; UPVC 70X200 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	7,000			7,000	
	W1	1	ชุด	Exc			Exc	
6	งานสี							
	สีพลาสติก	36.0	ตรม	2,340				2,340
7	งานหลังคา							
	Metal Sheet	14.24	ตรม	8,117		8,117		
	รวมงานสถาปัตย์			52,382	-	8,117	33,800	10,465
C	งานระบบไฟฟ้า							
	เดินท่อ-ร้อยสาย	20.00	m	1,400		700	700	
	สวิตช์-ปลั๊ก	5.00	จุด	1,300				1,300
	ดวงโคม	3.00	จุด	600				600
	รวมงานระบบไฟฟ้า			3,300	-	700	700	1,900
D	งานระบบสุขาภิบาล							
	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	800				800
	โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	800				800
	กระจกเงา	1	ชุด	300				300
	ราวพาดผ้า	1	ชุด	300				300
	ฝักบัว	1	ชุด	550				550
	ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	400				400
	ก๊อกล้างจาน	1	ชุด	201				201
	Floor Drain	1	ชุด	850		425	425	
	ท่อ S ; 4"	2.00	m	610		305	305	
	ท่อ W ; 1-1/2"	10.00	m	1,000		500	500	
	ท่อ v ; 1-1/2"	5.00	m	500		250	250	
	ท่อ CW ; 1/2"	20.00	m	1,800		900	900	
	BALL VALVE Dia. 1 1/2"	1.00	จุด	650				650
	ถังบำบัด 600L พร้อมฐาน	1.00	ถัง	8,500			8,500	
	บ่อซึม	1.00	บ่อ	ยังไม่รวม			ยังไม่รวม	
	รวมงานสุขาภิบาล			17,261	-	2,380	10,880	4,001